



# **INFORME MENSUAL**

## **AVANCE DE OBRA**

### **DELAMAR II**

#### **JULIO 2023**

## PORCENTAJES DE EJECUCION DE ACTIVIDADES

	%	PISOS
ESTRUCTURA EN CONCRETO	100%	S1-20
CIMBRADO DE APARTAMENTOS	100%	2-20
REPLANTEO MAMPOSTERIA	100%	2-20
MAMPOSTERIA APARTAMENTOS	92%	2-19
MAMPOSTERIA PASILLOS	95%	2-20
VACIADO DE ESCALERAS	96%	S2-20
MUROS DE ESCALERAS	98%	S2-20
MUROS DE ASCENSORES	100%	S2-20
CONFORMACIÓN DE VANOS PARA ENTRADAS DE ASCENSOR	100%	S2-20
FACHADA LADO NORTE (LEVANTE Y PAÑETE)	95%	2-19
FACHADA LADO ORIENTE (LEVANTE Y PAÑETE)	75%	2-16
FACHADA LADO SUR (LEVANTE Y PAÑETE)	80%	2-16
FACHADA LADO OCCIDENTE (LEVANTE Y PAÑETE)	68%	2-16
PAÑETE DE APARTAMENTOS	95%	2-18
PAÑETE DE PASILLOS	95%	2-18
CAJAS ELECTRICAS EN MUROS	95%	2-18
SALIDAS HIDROSANITARIAS	95%	2-18
TUBERIA DE COBRE PARA AIRES ACONDICIONADOS	95%	2-18
TUBERIA PE-AL-PE Y CONTROLES GAS INTERNOS	95%	2-18
PLANTILLAS DE APARTAMENTOS	90%	2-17
PLANTILLAS DE PASILLO	89%	2-16
DESCOLGADAS ELECTRICAS	95%	2-18
ENCHAPES BAÑOS Y LABORES	83%	2-16
ESTUCO APARTAMENTOS	83%	2-16
PRIMERA MANO DE PINTURA APARTAMENTOS	72%	2-14
PAÑETE DE VACIO INTERNO	72%	2-14
ESTRUCTURA DE CIELORASO EN APTOS	90%	2-17
INSTALACION DE VENTANAS PROVISIONALES	50%	8-10
CABLEADO DE LUCES E INTERRUPTORES APARTAMENTOS	90%	2-17
LAMINADO DE CIELORASO	90%	2-17
MASILLA DE CIELO RASO	77%	2-15
IMPERMEABILIZACION DE APTOS	72%	2-14
INSTALACION DE PISOS (PORCELANATO Y CERAMICA)	72%	2-14
VENTANERIA	44%	2-9
SUBESTACION ELECTRICA	80%	-
REDES ZONAS COMUNES	50%	-
MAMPOSTERIA LOBBY	95%	-
SEGUNDA MANO DE PINTURA EN MUROS	33%	2-7
SEGUNDA MANO DE PINTURA EN CIELO RASOS	28%	2-6
CABLEADO DE TOMACORRIENTES	1%	2
INSTALACION LAMPARAS DE LUCES	1%	2

## REGISTRO FOTOGRÁFICO AVANCE DE ACTIVIDADES




**PISO 2:** PISOS Y ENCHAPES CON REFRAGUE GENERAL. INICIO DE INSTALACIÓN DE LÁMPARAS Y CABLEADO DE TOMACORRIENTES. MUROS Y CIELOS CON SEGUNDA MANO DE PINTURA. VENTANERIA 100%



**PISO 3:** PISOS Y ENCHAPES CON REFRAGUE GENERAL. INICIO DE INSTALACIÓN DE LÁMPARAS Y CABLEADO DE TOMACORRIENTES. MUROS Y CIELOS CON SEGUNDA MANO DE PINTURA. VENTANERIA 100%




**PISO 4:** PISOS Y ENCHAPES CON REFRAGUE GENERAL. MUROS Y CIELOS CON SEGUNDA MANO DE PINTURA. VENTANERIA 100%



**PISO 5:** PISOS Y ENCHAPES CON REFRAGUE GENERAL. INSTALACION DE CIELO EN BALCONES, SEGUNDA MANO DE PINTURA. VENTANERIA 100%



**PISO 6:** PISOS Y ENCHAPES CON REFRAGUE GENERAL. INSTALACION Y ACABADO DE CIELO EN BALCONES, SEGUNDA MANO DE PINTURA. VENTANERIA 100% PUERTA VENTANAS EN PROCESO DE INSTALACION



**PISO 7:** PISOS Y ENCHAPES CON REFRAGUE GENERAL. INSTALACION DE CIELO EN BALCONES, SEGUNDA MANO DE PINTURA. VENTANERIA 100%. PUERTA VENTANAS EN PROCESO DE INSTALACION.





**PISO 8:** INSTALACION DE CIELO EN BALCONES, VENTANERIA EN PROCESO DE INSTALACION. DESCOLGADAS EN PASILLOS DE ZONAS COMUNES.



**PISO 9:** INSTALACION DE VENTANERIA EN PROCESO DE INSTALACION. PASILLOS INSTALACION DE TUBERIA DESCOLGADA DE REDES ELECTRICAS



**PISO 10:** PROCESO DE INSTALACION DE VENTANERIA, 1ERA MANO DE CIELOS



**PISO 11:** PISOS INSTALADOS, INSTALACION DE LAMINAS DE CIELO EN ZONAS HUMEDAS, POSTERIOR A IMPERMEABILIZACION DE PISO SUPERIOR. PASILLOS CON ESTUCO Y PRIMERA MANO DE PINTURA



**PISO 12:** MASILLADO DE CIELO RASO Y PRIMERA MANO DE PINTUURA, INSTALACION DE LAMINAS DE CIELO RASO EN ZONAS HUMEDAS



**PISO 13:** INSTALACION DE PISOS Y PATERAS DE ENCHAPES. IMPERMEABILIZACION EJECUTADA AL 100%





**PISO 14:** INSTALACION DE LAMINAS DE CIELO RASO Y MASILLADO



**PISO 14:** APLICACIÓN DE IMPERMEABILIZANTE EN ZONAS HUMEDAS



**PISO 15:** PREPACION DE PISO PARA INSTALACION DE PORCELANATO



**PISO 15:** APLICACIÓN DE MASILLA EN LAMINAS DE CIELO RASO



**PISO 16:** APLICACIÓN DE ESTUCO EN MUROS INTERNOS DE APARTAMENTOS Y PARRILLA DE CIELO RASO



**PISO 16:** INSTALACION DE ENCHAPES EN MUROS EN BAÑOS Y ZONA DE LABORES



**PISO 17:** ESTRUCTURA DE CIELO RASO. DESCOLGADAS ELECTRICAS



**PISO 17:** LAMINADO DE CIELO Y SUBIDA DE MATERIAL PARA INSTALACION DE ENCHAPES



**PISO 18:** EN PROCESO DE APLICACION DE PLANTILLAS



**PISO 18:** PAÑETE TERMINADO 100%



**PISO 19:** MUROS DE ASCENSOR 100%.  
LEVANTE DE MAMPOSTERIA PASILLOS



**PISO 19:** LEVANTE DE MAMPOSTERIA  
EN APARTAMENTOS EN PROCESO DE  
EJECUCION





**PISO 20:** ESTRUCTURA 100% CUBIERTA DE SERVICIOS 100% ESTRUCTURA LEVANTE DE MAMPOSTERIA, EN PROCESO DE APLICACIÓN DE PAÑETE

**PISO 20:** LOSA PISO 20. LEVANTE DE MAMPOSTERIA PROTECCION VACIOS, ANTEPECHOS PERIMETRALES



**PISO 1:** ARMADO DE ESTRUCTURA PARA ESCALERA LOBBY A PISO 2





**FACHADA NORTE:** EJECUCIÓN DE PAÑETES. INSTALACIÓN DE FALDONES EN BALCONES. VENTANERIA PISO 2 AL 7



**FACHADA SUR:** EJECUCIÓN DE PAÑETES. INSTALACIÓN DE FALDONES EN BALCONES. VENTANERIA PISO 2 AL 7



**FACHADA ESTE:** EJECUCION DE PAÑETE DE FACHADA Y MAMPOSTERIA DE BUITRONES. INSTALACION DE VENTANERIA PISO 2 AL 7




**FACHADA OESTE:** EJECUCION DE PAÑETE DE FACHADA. INSTALACION DE VENTANERIA PISO 2 AL 7





**LOBBY:** PISO 1 ADECUACION ZONA DE PARQUEADEROS



**SOTANO 2:** VACIADO DE PLACA DE CONTRAPISO